

## 農山漁村地域整備計画の事後評価

事業計画の名称	高知県（橘浦地区）漁村再生計画		
計画策定主体	大月町	対象市町村	大月町
計画の期間	平成25年度～平成30年度（6年間）		

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁村再生交付金事業	工期	平成25年度～令和1年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時において安全に通行可能な避難経路が確保されていない状況にあるとともに、避難地となる広場施設が整備されていない状況にある。</li> <li>・また、護岸の一部が斜路のため開口部となっていることから、護岸からの越波により背後集落において浸水被害が発生している。</li> <li>・あわせて、物揚場が整備されていないことから、野積場で陸揚げ作業を行い、漁獲物を荷さばき所へ陸上運搬しており、運搬に時間を要している。</li> <li>・さらに、船揚場が整備されていないことから、自港で漁船を修理することができない状況であり、他港への漁船移動に時間を要している。</li> <li>・加えて、製氷施設及び製氷施設に供給するための水道施設が整備されていないことから、氷の調達に時間を要している。</li> <li>・その他、漁港の近隣に駐車場が整備されていないことから、漁業者は徒歩により通勤しており、移動に時間を要している。</li> <li>・このため、避難路及び避難広場を整備することにより、安全かつ円滑な避難経路及び避難場所の確保を図るとともに、護岸を整備することにより、背後集落の浸水被害を防止する。</li> <li>・あわせて、物揚場、船揚場、製氷施設及び水道施設を整備することにより、漁獲物の運搬時間、他港への漁船移動時間及び他港からの氷の調達に要する時間の削減を図る。</li> <li>・加えて、駐車場を整備することにより、移動時間の削減を図る。</li> </ul>		
進捗状況	令和2年度	野積場の利用面積の増大、漁網乾燥・修繕に使用可能な日数の増大及び安全かつ円滑な避難経路の確保が図られた。	
進捗率	100%		

### 2. 事業効果の発現状況

<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路及び避難誘導灯の整備により、避難広場までの迅速かつ安全な移動経路の確保が図られるとともに、避難広場の整備により、災害時においても安全な避難地の確保が図られた。</li> <li>・護岸の整備により、背後集落における浸水被害の防止が図られた。</li> <li>・物揚場及び船揚場の整備により、漁獲物の運搬に要する時間の削減が図られるとともに、他港への漁船移動時間の削減が図られた。</li> <li>・駐車場の整備により、通勤時間の削減が図られた。</li> </ul>
--

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路、避難広場及び避難誘導灯の整備による避難場所の確保</li> <li>・物揚場整備による陸上運搬に係る労務時間及び運搬経費の削減</li> <li>・船揚場整備による他港への漁船移動に係る労務時間および移動経費の削減</li> <li>・水産飲雑用水施設整備による氷調達に係る労務時間及び氷購入経費の削減</li> <li>・駐車場整備による通勤に係る労務時間の削減</li> <li>・護岸整備による背後集落の浸水被害防護効果</li> </ul>		
目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難場所の確保：73人</li> <li>・運搬時間の削減：0hr/年</li> <li>・漁船移動時間の削減：0hr/年</li> <li>・氷調達時間の削減：0hr/年</li> <li>・徒歩移動時間の削減：0.1hr/回</li> <li>・浸水被害防護効果：0千円/年</li> </ul>	実績値	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難場所の確保：73人</li> <li>・運搬時間の削減：0hr/年</li> <li>・漁船移動時間の削減：0hr/年</li> <li>・氷調達時間の削減：0hr/年</li> <li>・徒歩移動時間の削減：0.1hr/回</li> <li>・浸水被害防護効果：0千円/年</li> </ul>
達成率	100%		

### 4. 今後の方針

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画的な事業実施により、予定していた整備は全て完了した。今後、漁業情勢の変化等により整備の必要性が生じた場合は、次期農山漁村地域整備計画での実施を検討する。</li> </ul> |
|---|